

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЧЦ ДФО
В.Г. Худяков
« 05 » 07 20 12 год

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

Комиссия в составе:

Председатель заместитель генерального директора Руднев И.А.,
Члены комиссии: начальник отдела специального документооборота и режима Тупичкин К.В.,
 инженер хозяйственного отдела Контюшов А.А.
составила настоящий акт в том, что « 02 » июля 2012 г. провела обследование откатных ворот административного здания ФГУП РЧЦ ДФО по адресу г. Хабаровск, проезд Иртышский, д.17.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:

- в результате проседания почвы произошло отклонение опорных столбов откатных ворот. Ворота открываются и закрываются с большим усилием на приводном механизме. Требуется постоянная регулировка наклона рамы ворот и приемного башмака;
- разрушено асфальтобетонное покрытие,
- частично разрушено бетонное крыльцо и его плиточное покрытие;
- из-за перекоса дверной коробки не закрывается пластиковая дверь в галерею.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: произвести текущий ремонт откатных ворот административного здания.

Перечень необходимых работ представлен в таблице:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Демонтировать полотна ворот открывания	тонна	0,5	
2	Демонтировать механизм привода ворот	тонна	0,2	
3	Произвести вскрытие асфальтобетонного покрытия	куб.м.	12	
4	Демонтировать бортовые камни	м	8	
5	Демонтировать железобетонное крыльцо	куб.м.	1	
6	Демонтировать дверной ПВХ блок	ед	1	
7	Частично демонтировать забор из профилированного листа	кв.м.	6	
8	Демонтировать опорные столбы ворот	ед	2	
9	Выполнить бурение скважин под сваи	м	7	
10	Установить сваи	ед	2	
11	Выполнить устройство железобетонного ростверка	куб.м.	4	

12	Выполнить устройство асфальтобетонного покрытия	кв.м.	12	
13	Выполнить монтаж бортовых камней	м	8	
14	Выполнить устройство железобетонного крыльца с отделкой керамогранитной плиткой	куб.м.	1	
15	Установить дверной блок в галерее	ед	1	
16	Установить механизм привода ворот	тонна	0,2	
17	Установить полотно ворот	тонна	0,5	
18	Выполнить облицовку забора профилированным листом	кв.м.	6	
19	Вывезти мусор	тонна	4	

Полный объем работ, перечень, объем и стоимость необходимых материалов будут определены в сметном расчете подрядной организации, победившей в конкурсе на выполнение текущего ремонта.

Подписи членов комиссии:



И.А. Руднев

К.В. Тупичкин

А.А. Контюшов