

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ФГУП РЧЦ ДФО  
В.Г. Худяков  
« 23 » 06 2012 год

### АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ (помещения)

Комиссия в составе:

Председатель: Директор филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Гуров Д.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Глинкин В.И.

Инженер филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Булгаков В.В.

составила настоящий акт в том, что в период с 02.05.2012 по 03.05.2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенному в г. Петропавловске-Камчатском, по ул. Колхозная, 15.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: территория, прилегающая к фасаду административного здания представляет собой участок земли, который во время дождя превращается в грязь, которая в свою очередь разносится прохожими и автомобилями и попадает внутрь здания.

Вышеперечисленные дефекты оказывают влияние на внешний вид здания и санитарное состояние внутренних помещений.

Основной причиной возникновения дефектов является отсутствие твердого покрытия (плитки) на территории, прилегающей к зданию.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: провести работы по укладке тротуарной плитки.

Перечень работ представлен в таблице 1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Устройство основания под тротуарную плитку по грунтовым поверхностям	100м2	27	
2	Установка бортовых камней бетонных:	100м	13,5	
3	Укладка плитки тротуарной	100м2	27	

Объем необходимых материалов представлен в таблице 2:

№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Объем	Количество материалов		Стоимость, руб.	
				На единицу объема	На весь объем	На единицу объема	На весь объем
1	Плитка тротуарная	м.	27	1	27	350	9450
2	Камни бортовые бетонные	шт.	13,5	1	13,5	460	6210
3	Песок природный	м3	2,5	1	2,5	410	1025

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Д.В. Гуров

В.И. Глинкин

В.В. Булгаков