

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ФГУП РЧЦ ДФО  
В.Г. Худяков  
« 03 » 10 2012 год

### АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ (помещения)

Комиссия в составе:

Председатель:

Директор филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Приморскому краю Климов В.М.

Члены комиссии:

Инженер по охране труда Усатов В.А.

Заведующий хозяйством Гончарук Т.Н

составила настоящий акт о том, что в период с 24.04.2012 по 27.04.2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Приморскому краю по адресу: ул. Алеутская, 82 а, г.Владивосток.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: вследствие интенсивной эксплуатации и некачественной стяжки пола выполненной из низкопрочного цементного раствора, под рабочими креслами и ножками стульев сотрудников образуются выбоины в стяжке пола, что приводит к образованию дыр и складок на ковровом покрытии.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: заменить ковровое покрытие на покрытие из досок паркетных (ламинированных) в количестве 212,42 м<sup>2</sup>, из них:

1. 1 этаж:

1.1. 11 кабинет — 10,43 м<sup>2</sup>

1.2. 12 кабинет — 20,8 м<sup>2</sup>

2. 3 этаж:

2.1. 31 кабинет — 10,5 м<sup>2</sup>

2.2. 33 кабинет — 24,62 м<sup>2</sup>

2.3. коридор — 8,52 м<sup>2</sup>

3. 4 этаж

3.1. 41 кабинет — 10,1 м<sup>2</sup>

3.2. 42 кабинет — 20,5 м<sup>2</sup>

3.3. 43 кабинет — 7,2 м<sup>2</sup>

3.4. 44 кабинет — 9 м<sup>2</sup>

3.5. 45 кабинет — 5,72 м<sup>2</sup>

3.6. коридор - 11,9 м<sup>2</sup>

4. 5 этаж:

4.1. 50 кабинет — 19,5 м<sup>2</sup>

4.2. 51 кабинет — 11,3 м<sup>2</sup>

4.3. 52 кабинет — 11,3 м<sup>2</sup>

4.4. 53 кабинет — 25,1 м<sup>2</sup>

4.5. комната отдыха — 5,93 м<sup>2</sup>

Перечень работ представлен в таблице 1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Выравнивание поверхности пола цементной стяжкой	м <sup>2</sup>	212,42	
2	Устройство гидроизоляции и пароизоляции	м <sup>2</sup>	212,42	

3	Огрунтовка пола	м <sup>2</sup>	212,42	
4	Очистка пола от пыли и мусора	м <sup>2</sup>	212,42	
5	Устройство пола из ламината	м <sup>2</sup>	212,42	
6	Установка плинтусов	м	226,6	
7	Установка порогов	шт.	21	

Объем и перечень необходимых материалов будет учтен в сметном расчете подрядной организацией.

Произвести работы по замене коврового покрытия на первом, третьем, четвертом и пятом этажах здания филиала площадью 212,42 м<sup>2</sup> на покрытия из досок паркетных (ламинированных) силами подрядной организации в период октябрь-ноябрь 2012 г.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Климов В.М.

Усатов В.А.  
Гончарук Т.Н.