

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ФГУП РЦЦ ДФО  
В.Г. Худяков  
«    »    20\_\_ год

### АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ(помещения)

Комиссия в составе: директор филиала Гаврилов М. С., инженер сектора программного обеспечения Дегтярев П.А., заведующий хозяйством Кузин Г.Р. составила настоящий акт в том, что в период с 14.05.2012 по 15.05 2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЦЦ ДФО по Амурской области, г.Благовещенск ул. Тенистая 89/2

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:

1. Поверхности всех стеновых покрытий помещения офиса, в местах стыков ГВЛ и углах имеют трещины, покрыты сажей, закопчены ввиду близко расположенной котельной отапливаемой твердым топливом (уголь).
2. Чугунные радиаторы расположенные в кабинетах офиса имеют следы коррозии.
3. Дверные полотна установленные в кабинетах офиса имеют обрывы текстурного покрытия.
4. Напольное покрытие (ковролин) в кабинетах офиса имеет потертости, неравномерный износ ворса, потеря цветности.
5. На посту охраны: в туалетной и оружейной комнатах отсутствует система отопления.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: произвести текущий ремонт помещений офиса филиала.

Перечень работ представлен в таблице 1:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерений	Количество	Примечание
Цокольный этаж				
1	Покрыть стены грунтовкой	м2	256	
2	Выполнить ремонт облицовки стен из ГВЛ (заделка трещин, выбоин)	м2	25	
3	Окрасить стены поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2	256	
4	Заменить радиатор отопления	шт	1	
5	Заменить трубу отопления	м.п	1	
6	Заменить дверное полотно	шт	5	
7	Заменить дверные наличники	м.п	20.8	

Гараж				
1	Покрыть стены грунтовкой	м2	167	
2	Выполнить ремонт облицовки стен из ГВЛ (заделка трещин, выбоин)	м2	17	
3	Окрасить стены поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	167	
4	Разобрать напольный плинтус	м.п	16,8	
5	Разобрать покрытие полов из линолеума и релина	м2	16	
6	Выполнить устройство наливных полов	м2	16	
7	Выполнить устройство напольного покрытия из линолеума	м2	16	
8	Установить напольный плинтус	м.п	16.8	
1 этаж				
1	Покрыть стены грунтовкой	м2	312	
2	Выполнить ремонт облицовки стен из ГВЛ (заделка трещин, выбоин)	м2	30	
3	Окрасить стены поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	312	
4	Разобрать напольный плинтус	м.п	53	
5	Разобрать покрытие полов из коврылина	м2	61	
6	Выполнить устройство наливных полов	м2	61	
7	Выполнить устройство	м2	61	

	напольного покрытия из линолеума			
8	Установить напольный плинтус	м.п	53	
9	Заменить радиаторы отопления	шт	5	
10	Заменить трубу отопления	м.п	16	
11	Заменить дверное полотно	шт	5	
12	Заменить дверные наличники	м.п	26	
2 этаж				
1	Покрыть стены грунтовкой	м2	292	
2	Выполнить ремонт облицовки стен из ГВЛ (заделка трещин, выбоин)	м2	29	
3	Окрасить стены поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	292	
4	Разобрать напольный плинтус	м.п	84	
5	Разобрать покрытие полов из ковролина	м2	89	
6	Выполнить устройство наливных полов	м2	89	
7	Выполнить устройство напольного покрытия из досок паркетных	м2	89	
8	Установить напольный плинтус	м.п	84	
9	Заменить радиаторы отопления	шт	5	
10	Заменить трубу отопления	м.п	5	
11	Заменить дверное полотно	шт	5	
12	Заменить дверные наличники	м.п	26	

Объем и перечень необходимых материалов будет учтен в сметном расчете подрядной организацией победившей в конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту.

Подписи членов комиссии:



М.С. Гаврилов

П.А. Дегтярев

Кузин Г.Р.